

فى اطار حرص السيد أ.د.م / إسماعيل عبد الحميد طه على مبدأ المصداقية و الشفافية و مصارحة أبناء المحافظة بكافة خطط العمل فى المرحلة القادمة و الاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات بجميع مراكز و قرى المحافظة

يتشرف السيد المحافظ أن يعرض على مواطني محافظة دمياط الموقف الحالي لمشروعات المرافق بنطاق المحافظة. حيث يتم عقد إجتماع أسبوعي برئاسة سيادته لمتابعة الاعمال و ازالة المعوقات التى تعترض تنفيذ المشروعات بنطاق المحافظة و المتعلقة بالمرافق مثل (مياه الشرب و الصرف الصحى - كهرباء - تليفونات - غاز - رصف) وذلك بحضور المسئولين بجهات التنفيذ المختلفة و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز و مدن المحافظة.

وسيتم التحديث الأسبوعى للتقرير وفقا لاجتماع لجنة المرافق ليتعرف المواطن بنفسه على ما يتم تنفيذه من مشروعات بنطاق المحافظة. مع وعد بان يكون هناك تقدم دائم و ملموس باذن الله.....
و الله الموفق و المستعان

مع تحيات محافظ دمياط

أ.د.م / إسماعيل عبد الحميد طه

متابعة مشروعات لجنة المرافق
جلسة الاربعاء ٢٠١٥/٣/٤

مركز و مدينة دمياط

مشروع	جهة التنفيذ	الموقف التنفيذي	ملاحظات
أولاً : مرفق مياه الشرب الصرف الصحي			
اعمال محطة الصرف الصحي بالعنانية	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	تم تنفيذ المحطة بنسبة ٩٥% و الشبكات الفرعية بنسبة ٩٩% و خط الطرد ٩٨% و باقى ٢٥٠ متر	يوجد اعتراض من بعض المواطنين و مطلوب التمكين بقوة الشرطة لمسافة ٢٥٠ م المتبقية
اعمال خط طرد محطة الصرف الصحي بعزبة اللحم . و سيتم الانتهاء منها في موعد تاريخه ٢٠١٥/٥/١	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	تم تنفيذ المحطة بنسبة ٩٥% و الشبكات الفرعية بنسبة ٩٠% و خط الطرد ٤٠%	و هناك اعتراض من بعض المواطنين فى المنطقة قبل البنك .
محطة شط جريبة	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	-	مجلس مدينة دمياط مطلوب التنسيق بين و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير قطعة ارض لإنشاء المحطة الفرعية
تطوير و تأهيل محطة مياه البستان	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	نسبة التنفيذ المرحلة الاولى ٧٠% و النسبة الاجمالية ٢٩%	جاري التنفيذ
ثانياً : مرفق الكهرباء :-			
توريد و تركيب عدد ١٥٠ عمود بطريق على الصياد	قطاع كهرباء دمياط	طريق على الصياد تم تركيب ٩٨ عمود بمشتملاتها و لم يتم تركيب ٥٢ عمود	تم تحرير خطاب استعجال برقم ٨ بتاريخ ٢٠١٥/١/٨ الى قطاع كهرباء لسرعة نهو أعمال توريد و تركيب الاعمدة المتبقية و كذلك باقى المشتملات
توريد و تركيب عدد ٦٥ عمود بمركز و مدينة دمياط	قطاع كهرباء دمياط	تم تركيب ٤٥ عمود بمشتملاتها بدمياط و تم زراعة ٢٠ عمود امام طريق ميناء دمياط و لم يتم تركيب مشتملاتها	

تابع مركز و مدينة دمياط

الملاحظات	الموقف التنفيذي	جهة التنفيذ	المشروع
ثالثاً: الطرق			
جارى العمل بطريق كورنيش النيل بدمياط من الهاويس فى اتجاة عزب النهضة جاري العمل في طريق مركز شباب السيالة (طبقات أساس)	نسبة التنفيذ ٨٠%	مديرية الطرق	عملية رصف اسفلت داخل مركز ومدينة دمياط وعزبة البرج
جارى العمل بقريه عزبة الباز بالزرقا (طبقات أساس)	نسبة التنفيذ ٤٥%	مديرية الطرق	عملية رد الشى لأصله بمدينة دمياط و الزرقا
العوائق المطلوب ترحيلها : خطى المياه قطر ٣٠٠مم، ٦٠٠مم اعمدة الكهرباء ضغط منخفض ازالة تعديات الاهالى على حرم المصرف التنسيق مع مندوبى المرافق بالقوات المسلحة	لم يبدأ العمل	شركة المقاولون العرب	ازدواج طريق راس البر الغربي
رابعاً : مرفق الغاز			
تم الانتهاء من الاعمال بوسط البلد و الشعراء و جارى العمل بغيط النصارى	٩٥%	شركة ريبكوجاس	توصيل الغاز لمنطقة وسط البلد بدمياط و سلطان الكورنيش و منطقة الشعراء

مركز و مدينة فارسكور

المشروع	جهة التنفيذ	الموقف التنفيذي	ملاحظات
أولاً: مرفق مياه الشرب والصرف الصحي			
١- رفع مطابق الصرف الصحي للطرق التي تم رصفها	الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	جارى العمل	تم رفع ١٠٠ طابق و جارى العمل لرفع عدد ٢٠٠ طابق اخرى الاسبوع القادم ٢٠١٥/٣/٨
٢- توصيل الصرف الصحي لمنطقة السلخانة ش المدرسة الثانوية الفنية بنات (سوزان مبارك سابقا)	الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	لم يبدأ العمل بها	مطلوب عمل مقياسه لمحطة الصرف الصحي لمنطقة السلخانة
٣- اعادة تاهيل محطة المعالجة بشرباص والبراشية والناصرية	الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	لم يبدأ العمل بها	مدرجة فى خطة ٢٠١٥/٢٠١٦ و سيتم بدا العمل بها ٢٠١٥/٧/١ و لزيادة سعة المحطة و اعادة تاهيلها
٤- مشروع الصرف الصحي بالعطوي مشروع الصرف الصحي بأولاد خلف مشروع الصرف الصحي بالعبودية و الطرحة مشروع الصرف الصحي بكفرالشناوي مشروع الصرف الصحي بميت الشيوخ مشروع الصرف الصحي بالسالمية و النجارين و الضهرة مشروع الصرف الصحي بالغوايين	الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	جارى التنفيذ ولم يتم الانتهاء منها .	<ul style="list-style-type: none"> - سيبدأ العمل بمحطة الصرف الصحي بالعبودية ٢٠١٥/٣/٧ - سيتم العمل بخطوط الانحدار لمحطة ميت الشيوخ ٢٠١٥/٣/٧ و البدء فى العمل فى محطة الرفع بميت الشيوخ خلال شهرين - تم اضافة محطة السالمية و الضهرة لخطة الهيئة و سيتم الانتهاء من العمل العام القادم ٢٠١٥/٢٠١٦ - مطلوب نزع ملكية لانشاء محطة صرف الغوايين و العطوى
٥- محطة الصرف الصحي بأولاد خلف (الرئيسة) و محطة الصرف الصحي بأولاد خلف القديمة	الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	جارى العمل ٩٠%	منتظر نهو الاعمال فى ٢٠١٥/٣/٣٠

تابع : مركز و مدينة فارسكور

المشروع	جهة التنفيذ	الموقف التنفيذي	ملاحظات
٦- وحدات محلية غير مخدومة بالصرف الصحي وكذا بعض توابع الوحدات (كرم ورزوق وتوابعها - حجاجه وتوابعها - تفتيش السرو وتوابعها - ابو جريدة - العزازمة التابعه للرحامنه - عزبة النيل و فهمي الحارونى تابعه لشرباص عزبة خميس و الدعدع التابعه للبراشية	الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي	لم يبدأ العمل	في انتظار تغذية و ربط المناطق المحرومة من الصرف الصحى بقرى مركز فارسكور
ثانيا : مرفق الكهرباء			
١- توريد وتركيب عدد ٥٠ عمود بمركز و مدينة فارسكور	قطاع كهرباء دمياط	تم التركيب ١٠٠%	يوجد عدد (٨) كشافات معطلة بالأعمدة التي تم تركيبها و تم اخطار قطاع كهرباء دمياط ٢٠١٥/١/٨ لإتمام الاعمال
٢- تقسيم عائشة تعيلب	قطاع كهرباء دمياط	لم يبدأ العمل	أفاد السيد المهندس / رئيس كهرباء دمياط بان على الوحدة المحلية لمركز و مدينة فارسكور ارسال المبالغ المحصلة على ذمة توصيل العدادات بعد ارسال الكهرباء المطالبة لتقسيم عائشة تعيلب على ان يتم التوصيل لمن لهم موافقات من الوحدة المحلية على ان يقوم قطاع كهرباء دمياط بموافاة مجلس المدينة بمقايسة تقديرية و يقوم بالتوصيل لباقي التقسيم و الذى لم يتم بناءة حتى الان ليتم تحصيلها من القائمين بالبناء
ثالثا : الطرق			
عملية تصف اسفلت داخل مركز و مدينة فارسكور و الروضة	مديرية الطرق	نسبة التنفيذ ٤٨%	تم تصف شوارع و جارى العمل بقرية حجاجة (طبقات أساس)
عملية رد الشئ لاصلة بفارسكور و الروضة	مديرية الطرق	نسبة التنفيذ ٥٠%	جارى العمل اليوم بقرية الرحامنة

مركز و مدينة كفرسعد

المشروع	الجهة المسؤولة	الموقف التنفيذي	ملاحظات
أولاً: مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي			
١- مشروع الصرف الصحي بالسوالم	الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي	تم تنفيذ الشبكات ٣٢ % و محطة الرفع ٤٥ %	سيتم الانتهاء منها العام الحالي ٢٠١٤/٢٠١٥ مطلوب تدبير مواقع لمحطات المعالجة بالتنسيق مع الوحدة المحلية
٢- مشروع الصرف الصحي بالعباسية	الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي	تم التبرع بالأرض و وافقت وزارة الزراعة على الموقع	جارى استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء
٣- توسعات محطة مياه كفر سليمان	الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي	جارى العمل و متبقى عدايه الدفع النفقى لربط الخزان العالي بكفر سعد	سيتم نهو الاعمال و تسليم الخزان قبل ٢٠١٥/٦/٣٠
٤- صرف صحى كفر المنازلة (رئيسية- فرعية)	الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي	١- الرئيسية (محطة الرفع ٨٥ % - الشبكات ٩٥ % - خط الطرد ٩٠ %) ٢- الفرعية (محطة الرفع ٢٥ % - الشبكات ٨٥ % - خط الطرد ٠ %)	١- سيتم نهو الاعمال للمحطة الرئيسية في ٢٠١٥/٦/٣٠ ٢- سيتم نهو الاعمال للمحطة الفرعية في ٢٠١٥/١٢/١٠
٥- محطة صرف صحى الزهراء	الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي	تم عمل الشبكات بنسبة ٧٤ %	عدم تمكين الهيئة من موقع محطة الرفع لعدم نهو اجراءات نزع الملكية
ثانياً: مرفق الكهرباء			
تركيب اعمدة الانارة العامة	قطاع كهرباء دمياط	تم تركيب ٨٦ عمود و باقى ١٤ عمود	تم اخطار قطاع كهرباء دمياط بسرعة تركيب الأعمدة المتبقية بتاريخ ٢٠١٥/١/٨
ثالثاً : الطرق			
عملية رصف اسفلت داخل مركز و مدينة كفرسعد	مديرية الطرق	نسبة التنفيذ ٨٠ %	و جارى العمل بشوارع قرية التوفيقية (طبقات أساس)
عملية رد الشئ لأصله بكفرسعد و شرمساح بالزرقا	مديرية الطرق	نسبة التنفيذ ٦٢ %	جارى العمل بقرية شرمساح و الزعاترة

مركز و مدينة الزرقا

المشروع	الجهة المسؤولة	الموقف التنفيذي	ملاحظات
أولاً: مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي			
١- صرف صحى شرمساح و الزعاترة و كفر تقي	الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي	محطة شرمساح تم التسليم الابتدائى لمحطة كفر تقي (الشبكات ٨٠% خط الطرد و الرفع ٠%)	عدم تمكين الهيئة من موقع محطة رفع كفر تقي و صدر لها قرار نزع ملكية
٢- صرف صحى الباز و السلام و على الدين	الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي	١- الباز ((محطة الرفع ٩٠% - الشبكات ٩٠% - خط الطرد ٧٥%)) ٢- السلام ((محطة الرفع ٥٠% - الشبكات ٤٠% - خط الطرد ٠%))	١- محطة الباز (اعتراض اهالى عزبة منصور على تنفيذ ١٠٠م من تغطية مصرف السيالة العمومى حتى يمكن استكمال خط الطرد ٢- محطة رافع السلام (اعتراض المواطن عبده مثيرى على تنفيذ خط الطرد فى الجزء المار امام منزله و المنفذ فى جسر ترعة الحدود
٣- صرف صحى الكاشف الجديدة (محطتى رفع و خطوط طرد و شبكات انحدار	الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي	محطتى الرفع ٠% - الشبكات ٦٥% - خطى الطرد الرئيسى ٦٠% الخط الفرعى ٩٠%	عدم تمكين الهيئة من مواقع محطات الرفع التى صدرت لها قرارات نزع ملكية
٤- محطة صرف صحى سيف الدين	الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي	الشبكات ٩٥% - خطى الطرد الرفع ٠%	مطلوب مساحة ١٠٠م بجوار محطة الرفع و تم استصدار قرار تخصيص بالمساحة من السيد رئيس مجلس الوزراء و يوجد اعتراض من الرى على تسليم الهيئة لهذه المساحة
ثانياً : الطرق			
١- عملية رد الشئ لأصله بكفر سعد و شرمساح بالزرقا	مديرية الطرق	نسبة التنفيذ ٦٢%	جارى العمل بقرية شرمساح و الزعاترة
٢- عملية رد الشئ لأصله بمدينة دمياط و الزرقا	مديرية الطرق	نسبة التنفيذ ٤٥%	جارى العمل بقرية عزبة الباز بالزرقا (طبقات أساس)

محافظة دمياط
ادارة لتخطيط والمتابعة
مركز كفر البطيخ

المشروع	الجهة المسؤولة	الموقف التنفيذي	ملاحظات
أولاً: مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي			
١- محطة تنقية صرف صحى الركابية	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	تم تنفيذ حوالى ١٠% من سور المحطة	عدم البدء في تنفيذ المشروع لعدم توافر اعتمادات مالية تكفى المشروع بالكامل بالإضافة لعدم اعتماد و طرح محطة الرفع و الشبكات
٢- صرف صحى السواحل	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	الشبكات ٤٥% - خطى الطرد و الرفع ٠%	عدم تمكين الهيئة من موقع محطة الرفع لعدم نهو اجراءات نزع الملكية
ثانياً : مرفق الكهرباء			
تركيب اعمدة الانارة العامة	قطاع كهرباء دمياط	لم يبدأ العمل	جارى توريد الأعمدة
ثالثاً:الغاز الطبيعي			
توصيل الغاز لمدينة كفر البطيخ .	شركة ريبكوجاس	جارى العمل	لا يوجد

مدينة رأس البر

المشروع	الجهة المسؤولة	الموقف التنفيذي	ملاحظات
مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي			
١- توسعات محطة صرف صحى رأس البر ٢- صيانة خطوط الصرف الصحى	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	جارى العمل التنفيذ ٨٥% مدنى	محطة الميكا خارج الطرح

مدينة عزبة البرج

ملاحظات	الموقف التنفيذي	الجهة المسؤولة	المشروع
مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي			
١- يلزم مد شبكات الانحدار لخدمة منطقة نهاية الاستاد ٢- منطقة مسجد البحر بها خطوط صرف عشوائية و يلزم عملها عن طريق الهيئة العامة الصرف الصحي	جارى العمل بمنطقة نهاية الاستاد	الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي	وجود مناطق محرومة من خدمة الصرف الصحي وهي : ١- منطقة نهاية ش الاستاد ٢- منطقة مسجد البحر (من المستشفى المركزي حتى مصنع ادفيينا) ٣- منطقة المراجوة الجديدة من اول سور الجبانة ٤- ش الحداد

محافظة دمياط
ادارة لتخطيط والمتابعة
مدينة ميت ابو غالب

مشروع	الجهة المسؤولة	الموقف التنفيذي	ملاحظات
مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي			
أ - الصرف الصحي:			
مطلوب تنفيذ الاعمال الاتية : ١- احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي المتهاككة والتي تخدم محطة رافع وسط المدينة ٢- انشاء خطوط شبكات بمحطة رافع حي البحر رقم (٢) ٣- استكمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة لربط المناطق غير المخدومة والمحرومة من الخدمة . ٤- تطوير ورفع كفاءة محطة رافع وسط المدينة رقم (١)	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	-	- مطلوب عمل صيانة و ملس للخطوط القديمة - تاهيل محطة الرافع (١) و رفع كفاءتها
ب :مياه الشرب			
محطة المياه النقالى الموجودة بالمدينة ٩٠ لتر/ثانية	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	-	يقترح أحلال و تجديد وحدات النقالى الموجودة بالمحطة بوحدات ذات كفاءة عالية
انقطاع وضعف المياه بالمدينه	الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	جارى احلال و تجديد خطوط المياه	يتم الاحلال و التجديد فى الخط المغذى من كفر سليمان

السكك الحديدية و المزلقانات

ملاحظات	الجهة المسؤولة	الموضوع
تم مخاطبة الجهات المسؤولة للتنسيق فيما بينها	مجالس المدن هيئة السككة الحديد مديرية الامن مديرية الطرق	كتاب السيد المهندس وزير النقل بشأن توفير اعلى درجات السلامة والامان عند مواقع المزلقانات (انارة مداخل ومخارج المزلقانات - عمل محطات صناعية عند تقاطعات الطرق - توفير الحراسة والخدمة المرورية - ازالة الاشغالات والعشوائيات والاسواق حول مواقع المزلقانات - توصيل المرافق المطلوبة لغرف المزلقانات (كهرباء - مياه - صرف صحي) - غلق المعابر العشوائية الغير قانونية التي يتم عملها بمعرفة الاهالي)
تم تحرير خطاب الى مديرية الطرق بدمياط لاتخاذ اللازم لعمل النيوجيرسى بتاريخ ٢٠١٤/٥/٥	مديرية الطرق	كتاب السيد المهندس وزير النقل بطلب قيام مديرية الطرق بتوفير عدد (٨) نيوجيرسى للحد من سرعة السائقين الداخلين الى المزلقان ولاجبارهم على التهدئة